

**Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w
WPF na dzień 31.12.2013 r.**

Lp.	Nazwa programu /zadania	Okres realizacji	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
1	Budowa kanalizacji Wola Niemiecka - Rudka Kozłowiecka	2009-2014	1 200 000,00	1 146 248,94	95,52%
2	Budowa przedszkola w m. Niemce	2008-2013	2 327 000,00	2 314 633,37	99,47%
3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Niemce (tj. budynków: OSP w Nasutowie, OSP w Krasieninie, OSP w Dysie, OSP i GOK w Niemcach, Ośrodek Zdrowia w Krasieninie, ZPO w Ciecierzynie, Urząd Gminy w Niemcach	2011-2015	200 000,00	194 185,48	97,09%
4	Budowa targowiska gminnego w m. Krasienin Kolonia	2011-2014	400 000,00	321 380,82	80,35%
5	Modernizacja drogi gminnej Nr 106050L w m. Dys	2011-2012	67 500,00	66 882,31	99,08%
6	ECO-EFEKTYWNA GMINA NIEMCE Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez instalację kolektorów słonecznych i pieca C.O na biomasę na terenie Gminy Niemce	2012-2014	38 415,50	5 060,68	13,17%
7	Budowa sali sportowej w miejscowości Dys	2012-2013	1 615 000,00	1 611 523,63	99,78%
8	Modernizacja- przebudowa drogi Nr 106041L na odcinku od drogi powiatowej 2215L w kierunku zachodnim na odcinku 600 m. w m. Jakubowice Konińskie Kolonia - Zemborska	2012-2013	360 000,00	358 700,00	99,64%
9	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 828 w m. Krasienin i Wola Krasienińska	2012-2013	15 500,00	14 083,50	90,86%
10	Rewitalizacja parku w Niemcach	2012-2015	300 000,00	168 703,79	56,23%
11	Modernizacja drogi gminnej Nr 106030L "Cyganówka" w m. Stoczek	2012-2013	379 200,00	372 077,43	98,12%
12	Adaptacja OSP w Nasutowie na klub przedszkolaka	2012-2014	337 600,00	329 348,35	97,56%
13	Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Jakubowice Konińskie	2013-2014	211 100,00	211 058,50	99,98%
14	Budowa kanalizacji w m. Elizówka	2013-2014	80 000,00	60,30	0,08%
15	Budowa oświetlenia drogi Nr 106057L w m. Dys	2013-2014	20 000,00	3 000,00	15,00%
16	Przebudowa budynku świetlicy w m. Elizówka	2013-2014	256 000,00	209 002,43	81,64%
17	Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych w m. Niemce (wraz z oświetleniem wiaty przystankowej)	2013-2014	6 000,00	2 999,99	50,00%
18	Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej Nr 106036L w m. Wola Krasienińska	2013-2014	2 000,00	0,00	0,00%
	Ogółem		7 815 315,50	7 328 949,52	93,78%

i-338

i-341

i-334

i-379

i-375

i-352

i-317

i-369

i-356

i-362

i-394

i-347

i-443

i-370

i-429