

.....

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA KONTENERA SZATNIOWEGO W MIEJSCOWOŚCI KALINÓWKA. ROBOTY WEWNĘTRZNE. CPV45310000-3
ADRES INWESTYCJI : DZIAŁKI O NR EW. 96/3, 96/6 KALINÓWKA, JEDN. EWID. 060905_2, GMINA GŁUSK
INWESTOR : Stowarzyszenie "Nasza Szkoła"
ADRES INWESTORA : Kalinówka 77B, 21-040 Świdnik

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Mariusz Rola
DATA OPRACOWANIA :

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
.....

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Instalacje wewnętrzne.				
1	KNNR 5 0404-d.1	Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg - Rozdzielnia RG wykonana zgodnie zdokumentacją projektową.	szt.	1		
2	KNNR 5 0503-d.1	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetlówkowa 4x40 W. Analogia - oprawa LED IP44 28W 3050lm.	kpl.	10		
3	KNNR 5 0304-d.1	Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykręcane.	szt.	6		
4	KNNR 5 0306-d.1	Łączniki i przyciski jednobiegunowe natynkowe w puszcze instalacyjnej.	szt.	6		
5	KNNR 5 0205-d.1	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDY3x1,5mm2	m	200		
6	KNNR 5 0205-d.1	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDY4x1,5mm2	m	80		
7	KNNR 5 0205-d.1	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YKSY4x1,0mm2	m	20		
8	KNNR 5 0308-d.1	Przełącznik opóźnienia wyłączenia wentylatora.	szt.	5		
9	KNNR 5 0308-d.1	Gniazdo wtyczkowe 16A/230V, 2P+PE IP44, natynkowe (gniazda ogólne i grzejników)	szt.	15		
10	KNNR 5 0308-d.1	Gniazdo wtyczkowe 32A/230V, 2P+PE IP44, natynkowe (gniazda podgrzewaczy)	szt.	3		
11	KNNR 5 0205-d.1	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDYżo3x2,5/750V	m	240		
12	KNNR 5 0205-d.1	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDYżo3x4,0/750V	m	100		
13	KNNR 5 1301-d.1	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	12		
14	KNNR 5 1304-d.1	Badania i pomiary skuteczności ochrony od porażień (pierwszy pomiar)	szt.	1		
15	KNNR 5 1304-d.1	Badania i pomiary skuteczności ochrony od porażień (każdy następny pomiar)	szt.	30		
16	Kalk. wykonawcy	Pomiar natężenia oświetlenia ogólnego dla całości wykonanej instalacji.	kpl	1		

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
	Kosztorys netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie: